

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL QUILLABAMBA

Número de ficha: 01

ITEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal	X	

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5: Solo para las Actividades
*	Item 6: Solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA: si () no (X) (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

CELISO ENRIQUE ALAGÓN QUISEP
Nombre del Especialista Técnico


Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas
Ing. Celso Enrique Alagón Quisep
ESPECIALISTA EN ASUNTOS PRODUCTIVOS
OFICINA ZONAL - QUILLABAMBA

21/06/16
Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Francisco Loyola García
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal


Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas
Lic. Francisco Loyola García
JEFE DE LA OFICINA ZONAL QUILLABAMBA

Firma y Fecha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO
ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL
DISTRITO DE YANATILE**

PLAN OPERATIVO

PRESUPUESTO: S/. 155,359.98

Región : Cusco

Provincia : Calca

Distrito : Yanatile

Junio de 2016

INDICE

A. DATOS GENERALES


- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
- MONTO DE LA INVERSIÓN
- ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
- NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN

B. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD

- COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO
- COMPONENTE 02: OBRAS PROVISIONALES
- COMPONENTE 03: TRABAJOS PRELIMINARES
- COMPONENTE 04: SUPERFICIE DE RODADURA
- COMPONENTE 05: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
- COMPONENTE 06: SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
- COMPONENTE 07: MEDIDAS DE EDUCACIÓN Y MIGACION AMBIENTAL.
- COMPONENTE 08: SUPERVISIÓN.

C. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- FORMATO 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD.
- FORMATO 03: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing Herbert León Warthon
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 84688

A. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Recuperar las condiciones de transitabilidad de la carretera que facilite el traslado de pasajeros y carga.

MONTO DE LA INVERSIÓN:

Financiamiento por DEVIDA: S/. 139,824.00 (Ciento treinta y nueve mil ochocientos veinticuatro y 00/100 soles).

Monto del Colfinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Yanatile: S/. 15,535.98 (Quince mil quinientos treinta y cinco y 98/100 soles)

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Departamento: Cusco

Provincia: Calca

Distrito: Yanatile

Lugar: Abra Bellavista – Chequeluyoc

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN


Los beneficiarios directos son la población de la comunidad de Bellavista y el Sector Chequeluyoc: N° 250 personas.

B. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:

COMPONENTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El expediente técnico, será elaborado por la Municipalidad Distrital de Yanatile, a través de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Provisión Descentralizado, para el caso de caminos de bajo volumen de tránsito, que comprenda: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustentación de metrados, presupuestos, análisis de costos unitarios, relación de insumos, desagregado de gastos generales, desagregado del costo de supervisión, planos de ejecución de la actividad, cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental, anexos u otros complementarios.

Contempla el estudio del expediente técnico.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing. Herbert León Warthon
SU GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 64688

COMPONENTE 2. OBRAS PRELIMINARES

El presente componente describe las actividades relacionados a las construcciones provisionales como son los rampamientos que servirán para el albergue de ingenieros, técnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo; asimismo se ubicarán las oficinas de dirección de la obra; también dentro de este componente se colocarán el cartel de identificación de obra.

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Se refiere a la confección de un cartel de obra de dimensiones 1.20x2.40 m, según diseño en el que se indicará la información básica siguiente: entidad (con el logo correspondiente), nombre de la obra a ser ejecutada, monto de la obra, tiempo de ejecución, fuente de financiamiento. El cartel de obra deberá ser colocado sobre soportes adecuadamente dimensionados para que soporten su peso propio y cargas de viento, este cartel será colocado en una parte visible y próximo a la obra se colocara en dos postes de rollizo que sostendrán el cartel de un material llamado Banner impreso en gigantografía incluye marco.

Se considerará la habilitación, confección y colocación del cartel de obra, por unidad en lugar descrito, siendo aprobado por el Ingeniero Supervisor. Comprende la mano de obra, los materiales y herramientas necesarios para su correcta confección.

La meta de esta actividad es de 01 unidad.


COMPONENTE 3. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN EJECUCIÓN DE OBRA

Esta actividad consiste en el replanteo general de los trabajos a realizar durante la conservación vial, basándose en los planos y levantamientos topográficos de la vía así como de canteras, depósitos de material excedente, accesos provisionales y toda infraestructura relacionada al proyecto de conservación vial. La entidad ejecutora será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor.

Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el Residente de Obra deberá proporcionar personal calificado, los equipos necesarios y materiales que se requieran para el replanteo, estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras. Los trabajos de replanteo, levantamientos topográficos y todo lo indicado en esta sección serán evaluados y aceptados por el Supervisor.

La meta de esta actividad es de 12.12 km



COMPONENTE 4: SUPERFICIL DE RODADURA - PAVIMENTO

4.1 AFIRMADO

Este componente está referido a la colocación de afirmado en un espesor de 10 cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades.


- Extracción y aplamamiento, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado, consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervisión.
- Carguio, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado.
- Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a mantener.
- Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.
- Esparido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 10 cm, máximo 20 cm de espesor final compactado.

La meta de la actividad es de 12.12 km.

COMPONENTE 5: OBRAS DE ARTE

5.1. LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES

Este trabajo permite mantener las cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando estancamientos por qué afecta a la vía.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAVILLO
Ing. Robert León Varón
MUNICIPIO DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 64668

Consiste en verificar con herramientas manuales y/o equipo, la sección transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando presenten signos de deterioro y erosión que dificulten o impidan el libre flujo del agua.

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa. Las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: lampas, pico, rastrillos, carretillas.

La meta de esta actividad es de 10,820 ml.

COMPONENTE 06. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

En el presente componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad; los cuales constan de:

- 01 unidades de señales informativas de 1.10m x 0.60m.
- 01 unidades de señales preventivas de 0.60m x 0.60m.
- 12 unidades de hitos kilométricos.

COMPONENTE 07: MEDIDA DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.


En el presente componente se realizará la conformación de la junta directiva del comité de mantenimiento vial y se capacitará a la población beneficiaria en diversos temas de gestión vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; las capacitaciones estarán a cargo de un especialista, con apoyo del residente y supervisor de obra.

Consiste en la capacitación y organización a la población beneficiaria en mantenimiento vial, quienes se encargarán en la Operación y Mantenimiento del camino vecinal intervenido.

La meta de este componente es conformar 01 organización y capacitar a 250 personas.

Dentro del plan de mitigación ambiental se desarrollarán un conjunto de actividades, que producto de una evaluación ambiental, estarán orientadas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos causados en la ejecución de la actividad; incluir, también, los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuación se describen las actividades a ejecutarse:

La meta es de capacitación a 250 personas en educación ambiental, acondicionamiento de botadero en 1000 m², reacondicionamiento de área de campamento en 20m².


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILLO
Ing. Gerardo León Martínez
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE
MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL
CIF 04688

COMPONENTE B.- GASTOS DE SUPERVISION

8.1. TRABAJOS DEL SUPERVISOR


La Supervisión estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien tendrá permanencia en obra, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra

La meta de este componente es de 3 informes.

C. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

FORMATO N° 01.- PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD.

FORMATO N° 02.- PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS



FORMATO N° 1

CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE


CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)	JUSTIFICACION		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	EXPEDIENTE																	
1.1	EXPEDIENTE TECNICO	UNID		1.00													1.00	Se ha reprogramado la meta fisica al mes de abril teniendo en consideración que el inicio de actividades de mantenimiento vial será entre mayo y junio tomando en cuenta las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo.
2	OBRAS PRELIMINARES																	
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	UNID			1												1.00	Se ha reprogramado la meta fisica al mes de mayo teniendo en consideración que el inicio de actividades de mantenimiento vial será entre mayo y junio tomando en cuenta las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo.
3	TRABAJOS PRELIMINARES																	
3.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTE EN EJECUCION DE OBRA	KM.				12.12											12.12	Se ha reprogramado la meta fisica al mes de mayo con 4.12 km y al mes de junio con 8 km, teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
4	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO																	
4.1	AFIRMADO E=0.10 m.	KM.				7.00		5.12									12.12	Se ha reprogramado la meta fisica al mes de mayo con 4.12 km y al mes de junio con 8 km, teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																	
5.1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	ML				7.820		4.000									11.820	Se ha reprogramado la meta fisica al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
6	SEÑALIZACION VERTICAL																	

6.1	SEÑALES INFORMATIVAS	UNID																		1.00	1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.	
6.2	SEÑALES PREVENTIVAS	UNID																		1.00	1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.	
6.3	HITOS KILOMETRICOS	UNID																		12.00	12	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.	
7	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL																						
7.1	CONFORMACION DEL COMITÉ VECINAL	DRGANIZACIÓN																		1.00	1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes de mayo teniendo en consideración la reprogramación del resto de metas físicas, tales como el afirmado de 10 cm, por darse las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.	
7.2	CAPACITACION DE CDMITE DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA																		250.00	250	Se ha reprogramado la meta física al mes de junio teniendo en consideración la reprogramación del resto de metas físicas, tales como el afirmado de 10 cm, por darse las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.	
7.3	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA																		250.00	250	Se ha reprogramado la meta física al mes de junio teniendo en consideración la reprogramación del resto de metas físicas, tales como el afirmado de 10 cm, por darse las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.	
7.4	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	M2																		1.000	1.000	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.	
7.5	REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO	M2																		20.00	20.00	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.	
8	SUPERVISION																						
8.1	TRABAJOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	INFORME																		3.00	1.00	1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes de mayo y junio (presentación de 3 informes) teniendo en consideración la reprogramación del resto de metas físicas, tales como el afirmado de 10 cm, por darse las condiciones climáticas favorables para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.

FORMATO N° 1-A
PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATLE

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	EXPEDIENTE														
1.1	EXPEDIENTE TECNICO	UNID				1.00									1.00
2	OBRAS PRELIMINARES														
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	UNID					1.00								1.00
3	TRABAJS PRELIMNARES														
3.1	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	KM					4.12	8							12.12
4	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO														
4.1	AFIRMADO E=0.10 m	KM					4.12	8							12.12
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE														
5.1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	ML						11.820							11.820
6	SEÑALIZACION VERTICAL														
6.1	SEÑALES INFORMATIVAS	UNID						1							1.00
6.2	SEÑALES PREVENTIVAS	UNID						1							1.00
6.3	HITOS KILOMETRICOS	UNID						12							12.00
7	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL														
7.1	CONFORMACION DEL COMITÉ VECINAL	ORGANIZACION													1.00
7.2	CAPACITACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA						250							250.00
7.3	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA						250							250.00
7.4	CONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	M2						1000							1000
7.5	REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO	M2						20							20.00
8	SUPERVISION														
8.1	TRABAJS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	INFORME					1.00	2.00							3.00




Handwritten signature and official stamp of the responsible authority.

FORMATO N° 3 - 1A
CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YAMATELE
 PROGRAMA DE ASESORIA ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIDRAIS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEICUALES TRAMITADO DELAVISTA, SECTOR CHEQUELUNOC DEL DISTRITO DE YAMATELE
 ACTIVIDAD : ESPECIFICAS DE GASTO


GENERICA DE GASTO	CODIGO	NOMBRE	META MENSUALIZADA (S/)												META TOTAL S/	JUSTIFICACION		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
	23.12.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			2,197												2,197	Por descomposición del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial la especifica reprogramada 23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, con la reformulación se considera la especifica de gasto apropiada que sea la 23.16.14 DE SEGURIDAD. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 2,197 a S/ 1,978 producto de haber realizado ajuste en las cantidades requeridas, como sigue a continuación: En lugar de la gasta asignada, los separadores, vendas elásticas de 3" y 4", vendas triangular, guantes quirúrgicos, pañales bebé lengua y lejía punta roma se está considerando la adquisición de un beliquin con todos estos componentes. Por otro lado, en el POA anterior se está considerando la adquisición de cinta de seguridad, cascos blancos, amos de seguridad y conos de seguridad, poco sin vista que ya se cuenta con estos implementos en el mantenimiento del camino uccinal de Comibata, estos pesarán a formar parte del mantenimiento del mismo. Belavista, anteriormente también se considero trazado y porochos impermeables, pero estos ya no serán necesarios por no ser campo de labras. Asimismo anteriormente se programo la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo y junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B
	23.13.11	Combustibles y Lubricantes			15,560.76												15,560.76	Por descomposición del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre de la especifica reprogramada 23.13.11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, con la reformulación se considera la especifica de gasto apropiada que sea la que es S/ 15,560.76 a S/ 28,699.30 producto de haber cambiado la distancia media de transporte de 3.5 km. a 4 km. para la meta de afirmado de 10 cm. Cabe resaltar que se suma a esta especifica un monto de S/ 4,535.98 como aporte de contrapartida de la Municipalidad para Combustibles y Carburantes. Asimismo anteriormente se programo la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.13.13	Lubricantes, grasas y afines			9,563.29												9,563.29	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 9,563.29 a S/ 5,508.32 producto de haber realizado ajustes en las cantidades requeridas de lubricantes, grasas y afines, contrastado con la meta física en campos, dichas cantidades son las siguientes: aceites se redujo de 33,87 gln. a 52.47 gln., fillos se redujo de 17 unidades a 15 unidades, haciendo estas reducciones se modifica el monto inicial programado. Asimismo anteriormente se programo la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina			687.50												687.50	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 687.50 a S/ 695.1 producto de haber cambiado las cantidades requeridas para trabajo administrativo y labores de trabajo con el cambio participativo y conformación de comité vial de mantenimiento. Asimismo anteriormente se programo la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.



23.199.11	Herramientas	1,794.39	1,794.39																Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es \$/ 1,794.39 a \$/ 735.26 producto de haber realizado ajustes en las cantidades requeridas de las herramientas necesarias para la actividad. dichos ajustes son los siguientes, picos se reduce de 12 und. a 5 und., palas de 12 und. a 5 und., carretillas de 6 und. a 2 und., comba de 12 LB de 2 und. a 1 und., vientos de 3 und. a 2 und., por el contrario, debido a la existencia de malla se ha incrementado el número de machetes de 4 und. a 6 und., todas estas modificaciones se han realizado con el objetivo de cumplir con las metas previstas. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
23.199.199	Otros Bienes	2,425.50	2,425.50																Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es \$/ 2,425.5 a \$/ 3,923.85 producto de haberse incluido las materiales para el mantenimiento de las bases para el análisis de señales preventivas, informativas e hitos kilométricos sobre bases de concreto las mismas que no estaban consideradas en el POA anterior. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
23.24.15	Servicios de mantenimiento de reparación de maquinaria y equipo			10,000															Por desdoblamiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre inapropiado de la específica que es \$/ 23,24.15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, con la reformulación se considera el nombre de la específica de grado apropiada que es \$/ 2.3.2.4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. Además se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es \$/ 10,000 a \$/ 21,204.58, para labores de mantenimiento de la maquinaria de propiedad de la municipalidad. La variación se debe a que en el POA anterior se consideró solo el mantenimiento de la motoniveladora, pero la municipalidad accionara como contratante además de la motoniveladora 01 tractor de orugas, 01 cargador frontal y 01 rodillo liso vibratorio, por lo que también se debe dar servicio de mantenimiento a dichas máquinas. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para abril del 2016, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vital. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
23.25.12	Alquiler de vehículos		2,250	2,250															Departamento de Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre de la específica inapropiada que es \$/ 23.25.12 COMISION DE SERVICIOS POR un monto de \$/ 3,500 monto necesario para la Actividad. También, en la reformulación del presente POA se esta incluyendo la específica de Transpore y 2.3.27.11.2 Traslado de carga bienes y materiales por un monto de \$/ 1,850.
23.25.14	Alquiler de maquinarias y equipos		20,366.71	11,500															Por desdoblamiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre de la específica inapropiada que es \$/ 23.24.15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, con la reformulación se considera el nombre de la específica de grado apropiada que es \$/ 2.3.2.5.1.4.0E MAQUINARIAS Y EQUIPOS. Además se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es \$/ 31,866.71 a \$/ 21,985.26 respectivamente, para el alquiler de maquinaria no disponible, la variación se debe a que en el POA anterior se estaba considerando el alquiler de diversas maquinarias y equipos, pero solo será necesario alquilar 01 camion volquete y 01 camion cilindra para cumplir con las metas y plazos establecidos, cabe mencionar que el municipio tendrá a disposición 01 volquete. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo y abril, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vital. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
23.27.2.99	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)		26,079.96	3,950															Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es \$/ 30,029.96 a \$/ 21,000.00 producto de haberse reducido el tiempo de ejecución de la Actividad de 2.5 a 1.5 meses. Así mismo se suma a esta específica el monto de \$/ 11,000 por concepto de Expediente Técnico (contratando de la Municipalidad). Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para abril y mayo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vital. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.

2.3 BIENES Y SERVICIOS


23.21.22	Viajes y asignaciones por cambio de servicio				Esta específica de gasto se incluye por la necesidad de realizar actividades de ejecución, supervisión, monitoreo y control de la actividad de las personas que participarán. Con un presupuesto de \$3,500. Este monto se reprograma al ejercicio para mayo y junio del 2016.
23.21.11.99	Servicios diversos (centralización de personal abierto)	31,198.89	31,198.89	31,198.89	Se modifica el monto anterior programado en el PCA que es \$1,198.89 a \$1,37,461.15 producto de haber cambiado de 4 a 5 operadores; incremento en el almuerzo y haberes reducidos de 3 a 4 oficinas. Asimismo anteriormente se programó la ejecución final para abril, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vital. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B
TOTAL		52,395.15	52,395.85	139,874	



FORMATO N° 3- 1B
PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE · PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES · TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC. DEL DISTRITO DE YANATILE


GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.	
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	23.16.14	De Seguridad			789.50				789.50							1,579.00
	23.13.11	Combustibles y Carburantes			4,229.34				20,470.04							24,699.38
	23.13.13	Lubricantes, grasas y afines			1,978.27				4,610.05							6,588.32
	23.15.12	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina			534.10				161.00							695.10
	23.199.11	Herramientas			273.06				462.20							735.26
	23.199.199	Otros Bienes			479.22				3,446.43							3,925.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23.24.15	De Maquinarias y Equipos.			6,308.81				14,895.77							21,204.58
	2.3.2.5.14	De Maquinarias y Equipos			7,333.72				14,251.53							21,585.26
	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales			616.67				1,233.33							1,850.00
	23. 27. 2.99	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)			7,000.00				14,000.00							21,000.00
	23.21.22	Víaticos y asignaciones por comisión de servicio			1,166.67				2,333.33							3,500.00
	23.27.11 99	Servicios diversos (contratación de personal obrero)			9,939.77				22,521.68							32,461.45
	TOTAL				40,649.12				99,174.87							139,824.00



FORMATO N° 3 - 2A
CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/)												META TOTAL S/	JUSTIFICACION	
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
2.3.13.11	Combustibles y Lubricantes					4,535.98										4,535.98	Hubo un error en suscribir el nombre de la especifica 2.3.13.11 Combustibles y Lubricantes, por tal se corrige a la especifica 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, se hace necesario reprogramar para el mes de mayo. Tal como se muestra en el formato 3-2B. La programación para mayo obedece tambien a la programación fisica de actividades prevista para este mes
2.3 BIENES Y SERVICIOS	Expediente Técnico (asumida por la Municipalidad Distrital de Yanatile)				11,000											11,000.00	La especifica apropiada para este gasto es 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES, se hace necesario reprogramar para el mes de mayo. Tal como se refleja en el FORMATO N° 3 - 2B, debido a que las actividades físicas y financieras se ejecutarán en el mes de mayo a junio del 2016.
TOTAL																15,535.98	




FORMATO N° 3 - 2B

PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLA VISTA SECTOR CHEQUELUYDC, DEL DISTRITO DE YANATILE


GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/)												META TOTAL S/		
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 3. 11	Combustibles y Carburantes						4,535.98									4,535.98
	2.3.2 7. 2 99	Otros servicios similares (Expediente Técnico)						11,000.00									11,000.00
TOTAL								15,535.98									15,535.98



FORMATO N° 3-C
PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLA VISTA SECTDR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO											META TOTAL			
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	S/.
	2.3.16.14	De Seguridad						789.50							1,579
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes						8,765.32	20,470.04						29,235.36
	2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines						1,978.27	4,610.05						6,588.32
	2.3.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina						534.10	161.00						695.10
	2.3.199.11	Herramientas						273.06	462.20						735.26
	2.3.199.199	Otros Bienes						479.22	3,446.43						3,925.65
	2.3.24.15	De Maquinarias y Equipos.						6,308.81	14,895.77						21,204.58
	2.3.25.14	De Maquinarias y Equipos						7,333.72	14,251.53						21,585.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales						616.67	1,233.33						1,850
	2.3.27.299	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)						18,000.00	14,000.00						32,000
	2.3.21.22	Viaáticos y asignaciones por comisión de servicio						1,166.67	2,333.33						3,500
	2.3.27.1199	Servicios diversos (contratación de personal obrero)						9,939.77	22,521.68						32,461.45
		TOTAL						56,185.11	99,174.87						155,359.97



**SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) - 2016 DE LA
ACTIVIDAD *“MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR
CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE”***

FORMATO N° 1

CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILLO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - TRAMO ABRA BELLA VISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILLO

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)	JUSTIFICACION			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	EXPEDIENTE																		
1	EXPE.DIENES TECNICO	UND				1.00													Se ha reprogramado para el mes de junio
2	OBRAS PRELIMINARES																		
2	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	UNID				1.00													Se ha reprogramado esta meta fisica al mes de junio teniendo en consideración que las actividades se realizarán entre los meses de junio y julio debido a desperfectos sufridos por la maquinaria de la municipalidad que han originado un retraso de 15 días en la actividad de afirmado No representará sobrecosto a la entidad financiera ni a la ejecutora
3	TRABAJOS PRELIMINARES																		
3	RAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	KM				4.12				8									Se ha reprogramado la meta fisica al mes de junio con 4.12 km y al mes de julio con 8 km, teniendo en consideración que las actividades se realizarán entre los meses de junio y julio debido a desperfectos sufridos por la maquinaria de la municipalidad que han originado un retraso de 15 días en la actividad de afirmado. No representará sobrecosto a la entidad financiera ni a la ejecutora
4	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO																		
4	AFIRMADO E=0.10 m	KM				4.12				8									Se ha reprogramado la meta fisica al mes de junio con 4.12 km y al mes de julio con 8 km, teniendo en consideración que las actividades se realizarán entre los meses de junio y julio debido a desperfectos sufridos por la maquinaria de la municipalidad que han originado un retraso de 15 días en la actividad de afirmado. No representará sobrecosto a la entidad financiera ni a la ejecutora
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILLO
 Descentralizado
 CIP: 04688

FORMATO N° 1-A

PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILLO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLA VISTA SECTOR CNEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILLO


CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D		
1	EXPEDIENTE															
1.1	EXPEDIENTE RECALCO	UNID								1						1
2	OBRAS PRELIMINARES															
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	UNID								1						1
3	TRABAJOS PRELIMINARES															
3.1	TRAZO, NIVELACION Y PERFILADO DE LA SECCION DE OBRA	KM								4.12	8					12.24
4	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO															
4.1	AFIRMADO DE CEMENTO	KM								4.12	8					12.24
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE															
5.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS ATENALES	M2									11820					11820
6	SEÑALIZACION VERTICAL															
6.1	SENALES INFORMATIVAS	UNID														
6.2	SENALES PREVENTIVAS	UNID									1					1
6.3	HITOS KILOMETRICOS	UNID									12					12
7	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL															
7.1	COORDINACION DEL TRAZO VERTICAL	ORGANIZACION								1						1
7.2	CAPACITACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA									250					250
7.3	CAPACITACION EDUCATIVA AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA									250					250
7.4	ACORDIO ORAMEN TO DE BARRANDEROS	M2									1,600					1,600
7.5	REACORDIACION DE ESTEROS DE BARRANDEROS	M2									20					20
8	SUPERVISION															
8.1	TRABAJOS DE SUPERVISION GENERAL	DIAS								1	2					3

[Handwritten Signature]
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILLO
 OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y RURAL
 YANATILLO

FORMATO N° 3-1B
PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC. DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.			
	ESPECIFICAS DE GASTO	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D
	23.16.14	De Seguridad							789.50	789.50						1.579.00
	23.13.11	Combustibles y Carburantes							4.229.34	20.470.04						24.699.38
	23.13.13	Lubricantes, grasas y afines							1.978.27	4.610.05						6.588.32
	23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina							534.10	161.00						695.10
	23.199.11	Herramientas							273.06	462.20						735.26
	23.199.199	Otros Bienes							479.22	3.446.43						3.925.65
	23.24.15	De Maquinarias y Equipos.							6.308.81	14.895.77						21.204.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.2.5.14	De Maquinarias y Equipos							7.333.72	14.251.53						21.585.26
	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales							616.67	1.233.33						1.850.00
	23.27.2.99	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)							7.000.00	14.000.00						21.000.00
	23.21.22	Viaticos y asignaciones por comisión de servicio							1.166.67	2.333.33						3.500.00
	23.27.11.99	Servicios diversos (contratación de personal obrero)							9.939.77	22.521.68						32.461.45
	TOTAL															
									40.649.12	99.174.87						139.824.00



 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO N° 3 - 2A


**CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 DEL POA .
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE**

. (CONTRAPARTIDA DE LA

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - FIDIAS

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES - RAMO ABRA BELLA S. S. SECTOR CHEQUÉLUYOC DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	CODIGO	NOMBRE	META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.	JUSTIFICACION		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.13.11	Combustibles y Lubricantes						4.535,98									4.535,98	Debido a la reprogramación de las metas físicas también se ha reprogramado el gasto entre los meses de junio y julio, sin embargo esta reprogramación no representa sobrecostos a la entidad. Inacostumbrado y peculiar. Debido a la reprogramación de las metas físicas también se ha reprogramado el gasto entre los meses de junio y julio, sin embargo esta reprogramación no representa sobrecostos a la entidad. Inacostumbrado y peculiar.
	2.6.8.1.3.1	Expediente Técnico (asumida por la Municipalidad Distrital de Yanatile)						11.000,00									11.000,00	
		TOTAL						15.535,98									15.535,98	



FORMATO N° 3 - 2B

PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
CÓDIGO PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRIGAS
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES - RAMPO ABRA BELLA VISTA SECTOR DIEGO EL YOC DEL DISTRITO DE YANATILE

ESPECIFICAS DE GASTO

GENERICA DE GASTO	CODIGO	NOMBRE	META MENSUALIZADA (S/)												META TOTAL S/		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.3.11	Combustibles y Carburantes								4,535.98							4,535.98
	2.3.2.7.2.99	Otros servicios similares (Expediente Técnico)								11,000.00							11,000.00
		TOTAL								15,535.98							15,535.98

[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 Calle Lumbini 100 - Yanatile - Tarma - Peru
 Teléfono: 052 220 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206

