

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

NUMERO DE FICHA	
-----------------	--


No	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
3	El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso.	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o expediente técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Físicas - Financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas(formato 1,2),son medibles y verificables.	X	
9	Existe relación entre el texto descrito en el POA y la programación de las metas físicas y financieras	X	
10	En caso de contra partida: se adjunta certificado de credito presupuestario y/o previsión presupuestal		

El especialista técnico llena la ficha de conformidad.

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
*	Item 5. Solo para las Actividades.
*	Item 6. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA : si () no (). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 Ing. YURI I. SARMIENTO CASAVILCA
 Prof. Formalización y Vínculo Productivo Rurales-D7 San Francisco
 YRAE

Ing. Yuri Ivan Sarmiento Casavilca


Firma

Fecha 26 de Enero del 2016

Nombre del Especialista Técnico.

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA : si () no (). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 Ing. JUAN LUNA LINARES
 JEFE OFICINA ZONAL
 SAN FRANCISCO YRAE

Ing. JUAN LUNA LINARES

Firma

Fecha

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO

26/01/2016



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ROSA.**

PLAN OPERATIVO REFORMULADO 2016


**ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
TRAMOS: PUENTE SANTA ROSA – LA VICTORIA –
PATACOCCHA- SAN JOSE, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO.**



PRESUPUESTO: S/. 450,000.00 Soles.

Región	: Ayacucho
Provincia	: La Mar
Distrito	: Santa Rosa
Lugar	: Puente Santa Rosa, La Victoria, Patacoccha y San José.

Enero de 2016



a). **ÍNDICE**


	Pág.
b).- Datos Generales	
- Nombre de la actividad.	3
- Objetivo de la actividad.	3
- Monto de la inversión	3
- Ámbito de intervención.	3
- Número de beneficiarios directos para el año de ejecución	3
c).- Descripción por Actividad	3
• Componente 1.- Expediente Técnico	3
• Componente 2.- Obras Provisionales	3
• Componente 3.- Trabajos Preliminares	4
• Componente 4.- Movimiento de Tierras	5
• Componente 5.- Superficie de Rodadura - Pavimento	5
• Componente 6.- Obras de Arte y Drenaje	6
• Componente 7.- Señalización Vertical	6
• Componente 8.- Mitigación Ambiental	7
• Componente 9.- Conformación y capacitación de los Comités de Mantenimiento	7
• Componente 10.- Gastos Generales	8
• Componente 12.- Utilidad	8
• Componente 11.- IGV	8
• Componente 13.- Gastos de Supervisión	8


I. Programación de las tareas y sus metas

Formato N° 01.- Programación de metas físicas de la actividad.

Formato N° 03.- Programación de metas financieras

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO


Ing. Carlos Cabrera Quispe
SUB GERENTE DE OBRAS



b). DATOS GENERALES:

Nombre de la Actividad:

Mantenimiento de Caminos Vecinales Tramos: Puente Santa Rosa – La Victoria – Patacocha – San José, Distrito de Santa Rosa, Provincia de La Mar, Ayacucho.

Objetivo de la Actividad:

Recuperar las condiciones de transitabilidad de la carretera que facilite el traslado de pasajeros y carga.

Monto de la Inversión:

Financiamiento de DEVIDA

S/. 450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta Mil con 00/100 Soles).

Cofinanciamiento de la M.D.S.R.

S/. 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Soles).

PRESUPUESTO TOTAL S/. 465,000.00

Ámbito de Intervención:

- ✓ Departamento : Ayacucho
- ✓ Provincia : La Mar
- ✓ Distrito : Santa Rosa.
- ✓ Lugar : Puente Santa Rosa, La Victoria, Patacocha, San José.

Número de beneficiarios directos para el año de ejecución


Los beneficiarios directos son la población de las comunidades de Puente Santa Rosa – La Victoria – Patacocha – San José N° 751 personas.

c). DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:

COMPONENTE 1. EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico, fue elaborado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, a través de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Provías Descentralizado, para el caso de caminos de bajo volumen de tránsito, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustentación de metrados, presupuestos, análisis de costos unitarios, relación de insumos, desagregado de gastos generales, desagregado de gastos de supervisión, planos de ejecución de la actividad, cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental, anexos u otros complementarios.

La meta de este componente es de 01 expediente técnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO

Ing. Carlos Cabrera Quispe
SUB GERENTE DE OBRAS



COMPONENTE 2. OBRAS PROVISIONALES

El presente componente comprende las actividades relacionados a las construcciones provisionales como son los campamentos que servirán para el albergue de ingenieros, técnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo; asimismo se ubicarán las oficinas de dirección de la obra; también dentro de este componente se colocarán el cartel de identificación de obra. Cabe precisar, que las obras provisionales no se consideran como meta física, en vista que son actividades temporales que contribuyen en la ejecución de obra.

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

Esta partida se refiere al anuncio publicitario de la obra, en la que se indicará la entidad ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecución, entidad financiera, supervisor y el que indique la Supervisión; la cual comprende elaborar y colocar el cartel en un lugar aparente y más visto del área de trabajo.

El cartel de obra será de una cara de plancha de calamina plana, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud, clavado en un marco de madera tornillo de sección 3" x 4", que será sujetado con pernos de 5/8" x 4" y tuercas, a dos postes de madera tornillo, que tendrán una altura de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estarán anclados en un dado de concreto de $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural una profundidad de 0.40 m. El cartel de obra será pintado con esmalte y con los colores que lo determine el Supervisor.

La meta de la actividad es de 01 unidad.


COMPONENTE 3.- TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previos a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A continuación se describen las principales actividades:

3.1. LIMPIEZA Y DEFORESTACION

Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán las actividades de la obra y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de troncos, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos.

Los trabajos de desbroce y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas señaladas en los planos o indicadas por el Supervisor y de acuerdo a las especificaciones del expediente, tomando las precauciones necesarias para lograr condiciones de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO

Ing. Carlos Cabrera Guispe
SUB GERENTE DE OBRAS



seguridad satisfactorias. Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban permanecer en su lugar, se procurará que los árboles que han de derribarse caigan en el centro de la zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente, cuando así lo exija el Supervisor. Las ramas de los árboles que se extiendan sobre el área que, según el proyecto, vaya a estar ocupada por la corona de la carretera, deberán ser cortadas o podadas para dejar un claro mínimo de seis metros (6 m), a partir de la superficie de la misma.

La meta de la actividad es de 5,24 hectáreas.

3.2. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

En base a los planos y levantamientos topográficos del proyecto, sus referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

La meta de la actividad es de 15.50 km.

COMPONENTE 4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras es el conjunto de operaciones que se efectuaran mediante maquinarias pesadas sobre el terreno, con fines de mejorar el ancho de plataforma, la cual depende fundamentalmente de la topografía del terreno, en la ejecución de la obra se desarrollarán las siguientes actividades:

- Corte en material suelto c/maquinaria, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser trabajado a lampa y pico o con un tractor para su desagregación, no requiere el uso de explosivos, dentro de éste grupo están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y tierra vegetales secos.

La meta de la actividad es de 15.50 Km.


COMPONENTE 5.- SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO

AFIRMADO

Este componente está referido a la colocación de afirmado en un espesor de 10 cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades:

- **Perfilado y compactado de sub-rasante en zonas de corte**, el trabajo comprende el conjunto de actividades de perfilado, nivelación y compactación de la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO


Ing. Carlos Cabrera Quispe
SUBGERENTE DE OBRAS



sub-rasante en zonas de corte comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse la carretera.

- **Extracción y apilamiento**, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado, consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervisión.
- **Carguío**, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado.
- **Transporte de material de afirmado**, esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a rehabilitar.
- **Riego**, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.
- **Esparcido y compactado de afirmado**, todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 10 cm, máximo 20 cm. de espesor final compactado.

La meta de la actividad es de 15.50 km.

COMPONENTE 6.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE


El presente componente comprende la construcción y reparación de las diversas obras de arte como son alcantarillas, cunetas, badenes, muros de contención.

6.1 CUNETAS DE DRENAJE LONGITUDINAL (0.50x0.30m)

Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias en diversos tipos de material, para conformar las cunetas laterales de la carretera de acuerdo a las especificaciones técnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. Las dimensiones y forma de acuerdo al diseño para éste tipo de cunetas es triangular de 0.50 m de ancho x 0.30 m de profundidad, de acuerdo a los planos establecidos, siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado del corte del talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto 1:2.

La meta de la actividad es de 15.50 Km lineales

6.2 ALCANTARILLA TMC TIPO I Ø=24"

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO

Ing. Carlos Cabrera Quispe
SUB GERENTE DE OBRAS



La alcantarilla es una estructura de drenaje transversal a la vía, cuya función es evacuar las aguas provenientes de las quebradas y cunetas; durante el proceso de construcción se desarrollarán las actividades de limpieza de terreno manual,

trazo y replanteo, excavación para estructuras, eliminación de material excedente, relleno compactado de la Sub Rasante.

La meta de la actividad es de **42 unidades**.

COMPONENTE 7.- SEÑALIZACION VERTICAL

En el presente componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad; los cuales constan de:

- 3 unidades de señales reglamentarias de 0.60m x 0.90m.
- 30 unidades de señales preventivas de 0.60m x 0.60m.
- 15 unidades de hitos kilométricos.

COMPONENTE 8.- MITIGACION AMBIENTAL

En el componente de mitigación de impacto ambiental, se desarrollará las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en la ejecución de la actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia; así como la educación y capacitación. Estos trabajos serán desarrollados por un especialista en la materia. A continuación se describen las actividades a ejecutarse:

8.1 COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS - AMBIENTALES


La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras de mantenimiento periódico.

La meta de la actividad es de 12 unidades.

8.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Al finalizar la obra se desarrollaran los trabajos de eliminación de basura, elementos sueltos, residuos y desperdicios existentes, de toda el área de trabajo.

La meta de la actividad es de **15.50 Km**.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO

Ing. Carlos Cadreña Quispe
SUB GERENTE DE OBRAS



8.3 RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y MAQUINARIAS

En esta partida el Contratista realizará diversos trabajos para recuperar en lo posible y con la mayor aptitud, las condiciones originales de áreas afectadas por la construcción de la carretera, tales como las áreas campamentos, almacenes, patio de máquina e instalaciones en que las actividades constructivas alteraron el entorno ambiental.

La meta de la actividad es de 200.00 m².

8.4 MEDIDAS DE CONTROL

8.4,1 Construcción de Relleno Sanitario

Esta actividad consiste en la construcción de un relleno Sanitario de una capacidad de 12 m³,

La meta de la actividad es de 12 m³

8.4.2 Construcción de Letrinas Temporales.

El manejo de la construcción de letrinas para que el personal pueda realizar sus necesidades biológicas básicas, se deberá construir cerca al campamento como también de ubicar en otro sitio estratégico durante las etapas de la obra.

La meta de la actividad es de 03 unidades

9.0 Medidas de Prevención

9.1 Capacitación en Educación Ambiental.

Se tiene como meta capacitar a 150 personas.


COMPONENTE 10.- CONFORMACION Y CAPACITACION DE LOS COMITÉS DE MANTENIMIENTO VIAL

En el presente componente se realizará la conformación de la junta directiva del comité de mantenimiento vial y se capacitará a la población beneficiaria en diversos temas de gestión vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad del proyecto; las capacitaciones estarán a cargo de un especialista, con apoyo del residente y supervisor de obra.

La meta de este componente es conformar 01 organización y capacitar a 120 personas.

COMPONENTE 11: GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecución de la obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta u objetivos y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son derivados desde la propia actividad o de administración, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos. Los gastos generales pueden ser gastos fijos y gastos variables.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO

Ing. Carlos Cabrera Quispe
SUB GERENTE DE OBRAS



COMPONENTE 12: UTILIDAD

Es la medida de las ganancias o beneficios que obtiene la empresa contratista, al adquirir un bien o servicio.

Este componente no se considera en el formato de metas físicas, en vista que no es una meta directamente relacionado a la obra.

COMPONENTE 13: IGV

18.00% del Costo de Total de Obra.

COMPONENTE 14.- GASTOS DE SUPERVISION

La Supervisión estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien tendrá en obra al Jefe de Supervisión, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra.


La meta de este componente es de 3 informes

d).- PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 01.- Programación de metas físicas de la actividad.

Formato N° 03.- Programación de metas financieras

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LA MAR- AYACUCHO


Ing. Carlos Cabrera Quispe
SUB GERENTE DE OBRAS

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: PUENTE SANTA ROSA - LA VICTORIA - PATACOCCHA - SAN JOSE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO

CODIGO (f)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (g)	UNIDAD DE MEDIDA (e)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	META ANUAL (h)
01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	und				1.00									1.00
01.02	ALQUILER DE CASA PARA CAMPAMENTO DE OBRA	mes				1.00		0.50							2.50
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB				1.00									1.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES														
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	HA				5.24									5.24
02.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	KM				15.50									15.50
03	CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODADURA														
03.01	ESCARIFICADO, REGADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE	m2				28,220.00			23,058.00						51,278.00
03.02	EXTRACCION Y APLAMADO DE MATERIAL DE CANTERA	m3				2,952.00			2,175.00						5,127.00
03.03	ZARAVIDEO DE MATERIAL DE AFIRMADO	m3				2,952.00			2,175.00						5,127.00
03.04	CARGUIO DE MATERIAL DE AFIRMADO	m3				2,250.00			2,877.00						5,127.00
03.05	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120M Y 1000M	M3K				985.00			1,416.93						2,401.93
03.06	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1000M	M3K				2,100.00			3,739.00						5,839.00
03.07	EXTENDIDO COMPACTADO Y RIEGO DE AFIRMADO (e=0.10)	m2				28,220.00			23,058.00						51,278.00
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE														
04.01	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES	m							10,640.00						10,640.00
04.02	LIMPIEZA DE BADERNES	und							6.00						6.00
04.03	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	und							30.00						42.00
05	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD														
05.01	ENSAYO DE CONTROL DE COMPACTACION	und							10.00						20.00
06	SEÑALIZACION VERTICAL														
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS	und							3.00						3.00
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und							15.00						30.00
06.03	HITOS KILOMETRICOS	und							15.00						15.00
07	MITIGACION AMBIENTAL														
07.01	MEDIDAS DE MITIGACION														
07.01.01	COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS AMBIENTALES	und							6.00						12.00
07.01.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	KM							15.50						15.50
07.01.03	RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS DE MAQUINARIA	m2							100.00						200.00
07.02	MEDIDAS DE CONTROL														
07.02.01	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	m3							12.00						12.00
07.02.02	CONSTRUCCION DE LETRINAS TEMPORALES	und							3.00						3.00
07.03	MEDIDAS DE PREVENICION														
07.03.01	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	P.C							150.00						150.00
07.04	CONFORMACION Y CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL	ORG													
07.04.01	CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL	ORG							1.00						1.00
07.04.02	CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL	P.C													
08	SUPERVISION														
	SUPERVISION DE OBRA	UND							1.00						1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
 PATACOCCHA - AYACUCHO
 Ing. Carlos Germán Ruiz
 SUB GERENTE DE OBRAS


FORMATO N° 01-A

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: PUENTE SANTA ROSA - LA VICTORIA - PATACOCCHA - SAN JOSE, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
01	EXPEDIENTE TECNICO																		
01.01	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	und	100																100

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
 LA MAR - AYACUCHO


 Ing. Carlos Cabrera Quispe
 SUB GERENTE DE OBRAS

