

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO - OFICINA ZONAL

EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

PROYECTO: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL NUEVA UNION - MARAYPATA , DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO "

NUMERO DE FICHA


No	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre de la actividad/proyecto es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
3	El Presupuesto de la actividad/proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso.		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o expediente técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - Financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas(formato 1,2),son medibles y verificables.	X	
9	Existe relación entre el texto descrito en el POA y la programación de las metas fisicas y financieras	X	
10	En caso de contra partida: se adjunta certificado de credito presupuestario y/o previsión presupuestal		

El especialista técnico llena la ficha de conformidad.

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
*	Item 5. Solo para las Actividades.
*	Item 6. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA : si () no (). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 Ing. YURI SARMIENTO CASAVILCA
 Prof. Formaltac. y Tutlac. P. Rurales DZ San Fco. VRAE

Ing. YURI IVAN SARMIENTO CASAVILCA

Firma

Fecha

12 de octubre del 2017

Nombre del Especialista Tecnico.

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA : si () no (). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)


DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 Ing. JUAN LUNA LINARES
 JEFE OFICINA ZONAL
 SAN FRANCISCO - VRAE

Ing. JUAN LUNA LINARES

Firma

Fecha

12 de octubre del 2017

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - 2017

**PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
NUEVA UNION - MARAYPATA, DISTRITO DE AYNA -
LA MAR - AYACUCHO**

PRESUPUESTO: S/. 825,141 Nuevos Soles.



Región : Ayacucho
Provincia : La Mar
Distrito : Ayna
Lugar : Nueva Unión y Maraypata

SAN FRANCISCO, OCTUBRE 2017



ÍNDICE

	Pág.
a).- Datos Generales	
- Nombre de la Proyecto.	3
- Objetivo de la Proyecto.	3
- Monto de la inversión	3
- Ámbito de intervención.	3
- Número de beneficiarios directos para el año de ejecución	3
b).- Descripción por Proyecto	3
• Componente 1.- Expediente Técnico	3
• Componente 2.- Obras Preliminares	3
• Componente 3.- Pavimento	4
• Componente 4.- Obras de Arte	4
• Componente 5.- Señalización	5
• Componente 6.- Impacto Ambiental	6
• Componente 7.- Supervisión	6
c).- Programación de las tareas y sus metas	
Formato N° 02.- Programación de metas físicas de la Proyecto.	
Formato N° 03.- Programación de metas financieras.	

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AYNA SAN FRANCISCO
LA MAR - AYACUCHO

CHRISTIAN HERBERT VEGA BAUTISTA
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL



DATOS GENERALES:

Nombre del Proyecto:

Recuperación de los Servicios de Transitabilidad del Camino Vecinal Nueva Unión - Maraypata, Distrito de Ayna - La Mar - Ayacucho. Código **SNIP 355772**

Objetivo de la Proyecto:

Recuperar las condiciones de transitabilidad del camino vecinal que facilite el traslado de pasajeros y carga entre las localidades mencionadas.

Monto de la Inversión:

Financiamiento de DEVIDA

S/. 825,141 (Ochocientos Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y Uno con 00/100 Soles).

Cofinanciamiento de la M.D.A.

S/. 0.00 (0 con 00/100 Soles).

PRESUPUESTO TOTAL S/. 825,141 Nuevos Soles.

Ámbito de Intervención:

- ✓ Departamento : Ayacucho
- ✓ Provincia : La Mar
- ✓ Distrito : Ayna
- ✓ Lugar : Nueva Unión y Maraypata

Número de beneficiarios directos para el año de ejecución

Los beneficiarios directos ascienden a 42 familias de las localidades de Nueva Unión y Maraypata y anexos colindantes.

DESCRIPCIÓN POR PROYECTO:

COMPONENTE 1.- EXPEDIENTE TECNICO

1.01. EXPEDIENTE

En base al trabajo de capo se elaborara el estudio del expediente técnico para la ejecución del proyecto, será aprobado mediante acto resolutivo de Alcaldía.

La meta: 01 expediente del proyecto.

COMPONENTE 2.- OBRAS PRELIMINARES

Las obras preliminares son todas aquellas que se realizan previos a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A continuación se describen los principales trabajos del Proyecto:

2.01. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

En base a los planos y levantamientos topográficos del proyecto, sus referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO
LA MAR - AYACUCHO

CHRISTIAN HERBERT VEGA BAUTISTA
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL



en el terreno. El Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

La meta de la Proyecto es de 4.64 km.

COMPONENTE 3.- PAVIMENTO

3.01. AFIRMADO CON MATERIAL DE CANTERA



Este componente está referido a la colocación de afirmado en un espesor de 20 cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes Proyecto es:

- **Perfilado y compactado de sub-rasante en zonas de corte**, el trabajo comprende el conjunto de Proyecto es de perfilado, nivelación y compactación de la Sub-rasante en zonas de corte comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse la carretera.
- **Extracción y apilamiento**, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado, consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervisión.
- **Carguío**, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado.
- **Transporte de material de afirmado**, esta Proyecto consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a rehabilitar.
- **Riego**, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta Proyecto consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.
- **Esparcido y compactado de afirmado**, todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 10 cm, máximo 20 cm. de espesor final compactado.

La meta de la Proyecto es de 4.64 km.

COMPONENTE 4.- OBRAS DE ARTE

El presente componente comprende la construcción y reparación de las diversas obras de arte como son alcantarillas, cunetas, badenes, muros de contención.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO
LA MAR - AYACUCHO

CHRISTIAN HERBERT VEGA BAUTISTA
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL



4.01. CONFORMACION DE CUNETAS

Esta partida consiste en la construcción de cunetas a lo largo de la vía, que tiene por finalidad evacuar las aguas pluviales hacia las alcantarillas, evitando que el flujo del agua filtre y dañe al afirmado.

La meta del Proyecto es de 3.83 km.

4.02. CONSTRUCCION DE BADENES

Esta partida consiste en la construcción de badenes que son necesarias para facilitar la transitabilidad vehicular para la seguridad del transportista.

La meta del Proyecto es de 01 badén.

4.03. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO I

Esta partida consiste en la construcción de alcantarilla de tipo I a lo largo de la vía vecinal, que tiene por finalidad evacuar las aguas pluviales hacia cauces naturales principalmente, evitando que el flujo del agua recolectada filtre y dañe al afirmado.

La meta del Proyecto es la construcción de 12 Unid. Alcantarillas.

4.04. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO II

Esta partida consiste en la construcción de alcantarilla de tipo II a lo largo de la vía vecinal, que tiene por finalidad evacuar las aguas pluviales hacia cauces naturales principalmente, evitando que el flujo del agua recolectada filtre y dañe al afirmado.

La meta de la Proyecto es la construcción de 01 alcantarilla.

COMPONENTE 5.- SEÑALIZACION

En el presente componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino vecinal, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del Proyecto; los cuales constan de:

5.01. POSTES KILOMETROS



Se realizara la colocación de 05 postes kilométricos de concreto, pintados de color amarillo y negro, los mismos que serán construidos respetando los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico.

La meta del Proyecto es de 05 Unid. Postes kilométricos.

5.02. SEÑALES PREVENTIVAS

Se realizara la colocación de señales preventivas de una medida de (0.60X0.60), en planchas de metal, pintados de color amarillo y negro, colocados sobre un concreto en postes de fierro, los mismos que serán construidos respetando los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico.

La meta del Proyecto es de 20 Unid. Señales preventivas.

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AYNA SAN FRANCISCO
LA MAR - AYACUCHO

CHRISTIAN HERBERT VEGA BAUTISTA
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL



5.03. SEÑALES INFORMATIVAS

Las señales informativas serán de forma rectangular en planchas de metal, pintados de acuerdo al color normativo, colocados sobre un concreto en postes de fierro; los mismos que serán construidos respetando los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico.

La meta del Proyecto es de 02 Unid. Señales informativas.

COMPONENTE 6.- IMPACTO AMBIENTAL

6.01. RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS PARA EL CAMPAMENTO

En esta partida el Contratista realizará diversos trabajos para restaurar las áreas ocupadas del campamento, instalaciones constructivas del proyecto en que alteraron el entorno ambiental.

La meta del Proyecto es de 720 m².

6.02. RESTAURACION DE AREA DE CANTERAS

En esta partida el Contratista realizará diversos trabajos para recuperar las áreas afectadas por la extracción de material para el afirmado de la vía.

La meta del Proyecto es de 2,200 m².

6.03. CAPACITACION DE LOS COMITES PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL

Se realizarán la capacitación a los comités para la conservación y mantenimiento vial, en procedimientos de operación y mantenimiento de la vía y el proceso de ejecución de las diversas de mantenimiento rutinario, que permitan conservar a la vía en buenas condiciones de transitabilidad en las diferentes etapas del año, durante el tiempo de su vida útil. Así mismo se hizo conocer las funciones que cumple el Instituto Vial Provincial de La Mar, como ente responsable de la gestión vial de la provincia.


Meta: Se capacitarán a 50 personas.

COMPONENTE 7.- SUPERVISION

7.01. SUPERVISION

La Supervisión estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien tendrá en obra al Jefe de Supervisión, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra.



La meta de este componente es de 03 informes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO
LA MAR - ARACUCHO

CHRISTIAN HERBERT VEGA BAUTISTA
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA: PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS
 PROYECTO:
 COD. SNIP :

COD	COMPONENTES/ACTIVIDADES	COD. ACT.	ACTIVIDADES TAREAS	UND. MED.	MESES - 2017												META ANUAL		
					ENER	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
I	EXPEDIENTE TECNICO	1.01	EXPEDIENTE	EXP.														1.00	1.00
II	OBRA PRELIMINARES	2.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	KM													4.64	4.64	
III.	PAVIMENTO	3.01	AFIRMADO CON MATERIAL DE CANTERA (E= 0.20 M)	KM												1.00	3.64	4.64	
IV.	OBRAS DE ARTE	4.01	CONFORMACION DE CUNETAS	KM														3.83	
		4.02	CONSTRUCCION DE BADERNES	UNIDAD														1.00	
V	SEÑALIZACION	4.03	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TIPO I	UNIDAD														10.00	
		4.04	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TIPO II	UNIDAD														1.00	
VI.	IMPACTO AMBIENTAL	5.01	POSTES KILOMETRICOS	UNIDAD														5.00	
		5.02	SENALES PREVENTIVAS (0.60X0.60) = 20 UND.	UNIDAD														20.00	
		5.03	SENALES INFORMATIVAS (1.20X0.70) = 2 UND	UNIDAD														2.00	
VII.	SUPERVISION	6.01	RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS PARA EL CAMPAMENTO	M2														720.00	
		6.02	RESTAURACION DE AREA DE CANTERAS	M2														2200.00	
		6.03	CAPACITACION DE LOS COMITES PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL	PERSONAS CAPACITADAS														50.00	
		7.01	SUPERVISION	INFORMES													1.00	3.00	


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MAR - ARAUCO
 LA MAR - ARAUCO

 CHRISTIAN HERBERT VEGA BAUTISTA
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,
 DESARROLLO URBANO Y RURAL

FORMATO N° 03

PROGRAMA DE METAS FINANCIERAS - DEVIDA

ENTIDAD EJECUTORA		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA												TOTAL S/
PROGRAMA PRESUPUESTAL		PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS												
PROYECTO		RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL NUEVA UNION - MARAYPATA, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO												
GENERICA DE GASTO (1)		META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)												TOTAL S/
SUBGENERICA DE GASTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CODIGO	DESCRIPCION													
2.6	COSTO CONSTRUCCION POR CONTRATA											231,682.00	540,594.00	772,276.00
2.6	COSTO POR CONTRATACION DE SERVICIO											10,333.33	20,666.67	31,000.00
2.6	EXPEDIENTE TECNICO										21,865.00			21,865.00
	TOTAL PRESUPUESTO										21,865.00	242,015.33	561,260.67	825,141.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO
LA MAR - AYACUCHO

Christian Hebert Vega Bautista

CHRISTIAN HERBERT VEGA BAUTISTA
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL